

Trwa przebudowa drogi gminnej w Moczyłach wraz z kanalizacją deszczową

Wykonano całą sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłącza deszczówki do granic posesji, ułożono krawężniki i konstrukcję drogi od strony rzeki, wykonano część zjazdów z kostki. Skończone są także roboty branży teletechnicznej, hydrotechnicznej i elektrycznej.

Docelowo w Moczyłach na długości 612 m położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a na odcinku o długości 113 m, najbliższej Odry, powstanie droga o nawierzchni z płyt betonowych. Pojawią się także chodniki, które będą miały 2 metry szerokości.

Inwestycja ma opóźnienie - prace miały zakończyć się we wrześniu. Obecnie koniec prac planowany jest na przełom października i listopada. Niestety, nie udało się dotrzymać pierwotnego terminu oddania inwestycji. Powodem jest zima, która opóźniła drogowców oraz dramatyczna dostępność materiałów.

Inwestycję wykonuje spółka Met-Instal z Miękowa pod Goleniowem. Koszt to 3,3 mln zł.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z inwestycji:

Więcej zdjęć na profilu Gminy Kołbaskowo w serwisie [Facebook >>](#)